安全排查工作检查表

车辆运营城市	车辆型号	用车单位名称	车牌号	行驶里程数	检查日期	车工号	检查人签字
林芝市	924Ftn-E	中铁隧道局CZXZZQ-2标段项目经理部	CLG924FTPNE706652	4518.1h	2026/8/2	无	庞勇

序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.3V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	18摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	5摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	20mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	641.2V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	8077KΩ/8952KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					

签字确认	检查人：庞勇	审核人：钱海波	批准人：冯剑	公司盖章：

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		862HE	中铁隧道局CZXZZQ-2标段项目经理部		CLG862HECPL793863	5956.6h		2026/8/2		无	庞勇
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.8V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	27摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	3摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	14mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	637.5V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	34600KΩ/33872KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：庞勇		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		862HE	中铁隧道局CZXZZQ-2标段项目经理部		CLG862HEKNB780511	6628.3h		2026/8/2		无	庞勇
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.5V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	27摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	8摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	7mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	638.4V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	38969KΩ/40430KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：庞勇		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		862HE	中铁隧道局CZXZZQ-2标段项目经理部		VIN尾号：73205	8003.5h		2026/8/2		无	庞勇
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	1.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	30摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	9摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	4mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	639V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	32561KΩ/34287KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：庞勇		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			