安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A00769D	46,519.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.4V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	23摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	5摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	639.3V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	7392KΩ/10083KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A00769D	81,294.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	34摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	3摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	209mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	661.2V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	7004KΩ/9458KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A00946D	46,551.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	20摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	2摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	639.1V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	6761KΩ/8844KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市	车辆型号	用车单位名称	车牌号	行驶里程数	检查日期	车工号	检查人签字
林芝市	XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部	皖A01278D	45,201.00	2026/8/1	无	徐琦栋

序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.3V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	22摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	2摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	8mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	638.9V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	18446KΩ/5308KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					

签字确认	检查人：徐琦栋	审核人：钱海波	批准人：冯剑	公司盖章：

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A02158D	83,829.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	1.6V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	36摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	4摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	13mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	652.3V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	11845KΩ/5907KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A02312D	52,868.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	28摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	6摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	90mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	649.9V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	6042KΩ/7170KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A02906D	46,740.00		2026/8/1		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	1.2V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	23摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	3摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	638.8V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	7396KΩ/9309KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市	车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市	XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A02908D	83,282.00		2026/8/4		无	徐琦栋

序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.4V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	29摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	6摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	630.7V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	12804KΩ/8188KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					

签字确认	检查人：徐琦栋	审核人：钱海波	批准人：冯剑	公司盖章：

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A03121D	72,748.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.3V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	29摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	6摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	136mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	650.2V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	6367KΩ/7601KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A03592D	58,255.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	30摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	9摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	18mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	638.8V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	13062KΩ/6475KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A03976D	80,309.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.4V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	29摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	6摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	639V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	6808KΩ/10667KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A05091D	53,511.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.2V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	24摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	6摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	639.3V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	3845KΩ/5074KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市	车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市	XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A05893D	65,670.00		2026/8/4		无	徐琦栋

序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.4V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	35摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	9摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	639.1V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	6905KΩ/8249KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					

签字确认	检查人：徐琦栋	审核人：钱海波	批准人：冯剑	公司盖章：

安全排查工作检查表

车辆运营城市	车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市	XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A06202D	63,521.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.7V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	28摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	5摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	638V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	6899KΩ/8757KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认	检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：				

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A06591D	45,897.00		2026/8/2		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.5V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	19摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	2摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	639.1V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	6348KΩ/7202KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A07486D	68,582.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	29摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	5摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	639.8V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	6385KΩ/8790KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A09676D	48,478.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.6V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	27摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	3摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	4mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	640.1V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	7033KΩ/8074KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A22606D	77,888.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	35摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	3摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	25mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	655.8V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	9852KΩ/5324KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A22690D	64,001.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.8V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	28摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	3摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	638.2V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	7033KΩ/10925KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A22956D	82,346.00		2026/8/1		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	23摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	3摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	639.7V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	6752KΩ/8126KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A23991D	74,725.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.3V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	36摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	9摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	639.1V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	8065KΩ/11122KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A25292D	48,816.00		2026/8/1		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.3V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	23摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	3摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	639.3V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	6207KΩ/9647KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A25776D	57,705.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.2V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	32摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	8摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	218mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	654.3V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	7017KΩ/10081KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市	车辆型号	用车单位名称	车牌号	行驶里程数	检查日期	车工号	检查人签字
林芝市	XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部	皖A26679D	47,438.00	2026/8/4	无	徐琦栋

序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.4V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	28摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	5摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	632.6V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	5686KΩ/10859KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					

签字确认	检查人：徐琦栋	审核人：钱海波	批准人：冯剑	公司盖章：

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A27050D	52,868.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	28摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	60摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	90mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	649.9V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	6042KΩ/7170KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A28610D	51,282.00		2026/8/2		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.4V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	19摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	2摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	639.3V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	7143KΩ/8661KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市	车辆型号	用车单位名称	车牌号	行驶里程数	检查日期	车工号	检查人签字
林芝市	XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部	皖A28782D	66,678.00	2026/8/4	无	徐琦栋

序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	31摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	5摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	10mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	649.4V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	13443KΩ/5878KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					

签字确认	检查人：徐琦栋	审核人：钱海波	批准人：冯剑	公司盖章：

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A29089D	66,461.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.6V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	25摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	4摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	639.1V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	6060KΩ/7516KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XGA3312BEVWE1X	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A29595D	46,810.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.7V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	28摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	7摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	127mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	654.1V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	15838KΩ/7658KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市	车辆型号	用车单位名称	车牌号	行驶里程数	检查日期	车工号	检查人签字
林芝市	XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部	皖A00046D	48,749.00	2026/8/4	无	徐琦栋

序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.3V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	26摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	4摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	156mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	618.3V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	16341KΩ/16167KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					

签字确认	检查人：徐琦栋	审核人：钱海波	批准人：冯剑	公司盖章：

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A00400D	38,486.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	1.4V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	30摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	3摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	14mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	618.7V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	3020KΩ/3161KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A00663D	44,135.00		2026/8/2		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0。8V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	27摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	2摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	129mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	601.21V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	10182KΩ/7865KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A03596D	45,305.00		2026/8/2		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.2V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	29摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	8摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	598.5V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	15232KΩ/14402KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A03708D	51,439.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	29摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	5摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	81mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	618.6V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	24486KΩ/10912KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A05760D	45,733.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.2V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	31摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	4摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	10mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	597.6V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	9224KΩ/7773KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A06377D	43,297.00		2026/8/2		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	25摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	4摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	599.3V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	9720KΩ/8109KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A06397D	44,860.00		2026/8/3		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	19摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	2摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	599.3V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	18965KΩ/9609KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A06501D	45,710.00		2026/8/2		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	24摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	6摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	598.6V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	33284KΩ/10929KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A07925D	44,377.00		2026/8/2		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.3V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	20摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	4摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	36mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	603.2V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	9817KΩ/7562KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A08973D	45,690.00		2026/8/2		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.2V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	25摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	4摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	599.3V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	11184KΩ/9401KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A09689D	42,481.00		2026/8/3		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.7V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	33摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	4摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	603.2V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	31868KΩ/35663KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A20777D	29,160.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.3V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	33摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	4摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	599V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	12897KΩ/7640KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A21006D	40,767.00		2026/8/2		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.5V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	24摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	7摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	599.1V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	10724KΩ/8565KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A21072D	29,617.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	23摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	5摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	7mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	600V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	18349KΩ/14902KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A21316D	34,366.00		2026/8/3		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.6V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	36摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	5摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	142mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	621.1V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	12837KΩ/6251KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A21762D	35,011.00		2026/8/3		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.2V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	31摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	7摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	11mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	599V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	6758KΩ/7131KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A25100D	43,143.00		2026/8/2		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.4V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	23摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	3摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	592.4V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	33215KΩ/33970KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A25708D	30,692.00		2026/8/2		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.5V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	19摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	3摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	40mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	599.8V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	13532KΩ/6017KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A26686D	44,608.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.5V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	31摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	5摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	106mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	617.6V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	14233KΩ/7426KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A27162D	45,223.00		2026/8/2		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	21摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	3摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	599.3V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	15046KΩ/7069KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		XZS5318GJB7DEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A29920D	35,377.00		2026/8/3		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	1.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	43摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	7摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	194mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	599.8V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	23956KΩ/17629KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		SYM5310GJB6BEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A00022D	53,666.00		2026/8/2		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	24摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	6摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	599V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	12980KΩ/12584KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		SYM5310GJB6BEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A01518D	59,601.00		2026/8/3		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	38摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	5摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	249mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	596.1V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	16931KΩ/11053KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		SYM5310GJB6BEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A03365D	61,523.00		2026/8/2		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	30摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	6摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	111mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	600.5V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常; 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警; 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	16774KΩ/13212KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		SYM5310GJB6BEV2	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		皖A07667D	58,841.00		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.4V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	31摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	3摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	244mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	605.2V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	25185KΩ/10833KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		862HE	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		CLG862HECPL810377	12775.2h		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.6V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	48摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	17摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	641.1V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	18014KΩ/22171KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		862HE	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		CLG862HEEPL810376	14068.9h		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.1V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	45摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	10摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	7mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	632.3V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	16715KΩ/19311KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		862HE	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		CLG862HEVRL815137	14578H		2026/8/4		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.4V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	31摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	3摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	10mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	637.7V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	4801KΩ/55000KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		862HE	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		CLG862HELPL811721	11697.4H		2026/8/5		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.3V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	32摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	2摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	638.7V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	18791KΩ/20769KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		862HE	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		CLG862HPL810375	12,160.80		2026/8/5		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	28摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	2摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	5mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	638.8V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	16422KΩ/18670KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			

安全排查工作检查表

车辆运营城市		车辆型号	用车单位名称		车牌号	行驶里程数		检查日期		车工号	检查人签字
林芝市		862HE	中铁四局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-6标项目经理部三分部		CLG862HEAPL811720	12,243.00		2026/8/5		无	徐琦栋
序号	类型	作业项目	检验方法	判定标准	检查记录	合格（√）	不合格（×）	问题描述	实物照片	现场处理措施与结果	需延期处理问题记录
1	外观	异味检查	鼻嗅	电池箱与高压箱周围无刺激和烧焦等异味		✓					
		箱体外部线束/接插件检查	目测	箱体外高/低压线束无磨损，插座/插头无破损、无松动;高低压线束、加热线束的线束标签位置应与电箱标签位置号一致。		✓					
		箱体与车架螺栓紧固	目测	螺栓画线无位移、螺栓紧固无松动、脱落、断裂、扭曲等非正常锁紧状态		✓					
		箱体的螺栓	目测			✓					
		维护开关检查（MSD）	目检	维护开关无变形,划痕，开关内部洁净，无污物		✓					
		箱体平衡阀	目检	箱体平衡阀安装紧固无松动、破损		✓					
		下箱体外侧清洁	目检	1）下箱体底部PVC涂层完好 2）无变形、无腐蚀 3）清除箱体灰尘，确保清洁度良好 4）箱体无划痕，无破损		✓					
		上箱盖检查	目检	1）无裂纹、无鼓包 2）清洁度良好		✓					
		箱体检查	目检	1）无变形、无腐蚀 2）清洁度良好		✓					
		整车高压系统	目检	1）线束外观良好，无磨损和老化 2）接插件无松脱，无异常变色发黑现象		✓					
		电池仓导水槽	目检	清理导水槽		✓					
2	软件诊断	CAN通讯	软件诊断	连接调试线，车辆通电，启动上位机后有正常通讯数据		✓					
		电池系统总电压	软件诊断	内侧总电压与累加总电压的差值＜2V	0.3V	✓					
		系统数据完整性	软件诊断	累加总电压不等于NULL		✓					
		读取最高单体温度	软件诊断	静态的最高单体温度<60° C	31摄氏度	✓					
		读取电池温差	软件诊断	静态的电池温差<25° C	1摄氏度	✓					
		读取电池压差	软件诊断	1）SOC在30%~95%范围内 压差<200mv 2）SOC在30%~95%范围外不做判定	6mv	✓					
		读取电池包总电压	软件诊断	总电压应符合产品技术条件	641.4V	✓					
		实测系统绝缘阻值	1、观看上位机的绝缘阻值是否正常； 2、用绝缘表表笔一端搭在箱体等电位点，另一端分别搭在电池总正/总负上；	1）诊断工具/整车仪表无绝缘报警； 2）绝缘阻值≥1兆欧（关闭BMU绝缘检测功能，分别测试电池总正/总负对地阻抗；	17703KΩ/17604KΩ	✓					
		读取系统报警情况	软件诊断	UDS诊断无当前故障		✓					
		读取进水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		读取出水口温度	软件诊断	0℃＜温度＜60℃		✓					
		均衡诊断	软件诊断	无均衡电路故障	无	✓					
		软件版本	软件诊断	判断是否为最新版本		✓					
签字确认		检查人：徐琦栋		审核人：钱海波		批准人：冯剑		公司盖章：			